Task Name	Start Date	End Date	% Complete
Project: AGTL Schedule	12/27/24	09/15/27	27%
Project Initiation	12/27/24	01/06/25	100%
Phase A	12/30/24	12/31/25	75%
Engineering Design Phase A	12/30/24	06/11/25	100%
Site Visit	02/04/25	02/06/25	100%
Survey	12/30/24	01/15/25	100%
30% Design	01/07/25	02/25/25	100%
Cathodic Protection Design	02/13/25	04/25/25	100%
Geotech	03/03/25	04/25/25	100%
60% Design	02/07/25	03/14/25	100%
90% Design	03/17/25	04/16/25	100%
IFC Submittal	04/17/25	06/11/25	100%
Local Permitting	02/11/25	07/28/25	93%
Environmental Permitting	02/04/25	06/10/25	100%
Material Procurement	01/20/25	11/20/25	77%
Land Acquisition Phase A	03/17/25	07/21/25	90%
Construction RFP Process - Phase A	03/17/25	06/03/25	100%
Phase A Construction	06/04/25	12/31/25	5%
Phase B and C	02/13/25	09/15/27	8%
Survey Phase B & C	06/12/25	10/15/25	1%
Land Acquisition Phase B and C	06/12/25	05/15/26	1%
Engineering Design Phase B and C	06/04/25	01/26/26	4%
Site Visit	06/04/25	06/04/25	100%
30% Design	06/05/25	07/11/25	28%
Geotech	07/14/25	09/12/25	0%
60% Design	07/14/25	10/09/25	0%
90% Design	10/10/25	11/27/25	0%
IFC Submittal	11/28/25	01/26/26	0%
Cathodic Protection Design	02/13/25	09/10/25	89%
Local Permitting	06/26/25	02/25/26	0%
Environmental Permitting	06/23/25	02/10/26	0%
Material Procurement Phase B	01/05/26	10/06/26	0%
Construction RFP Process - Phase B	03/16/26	05/20/26	0%
Phase B Construction	06/04/26	11/19/26	0%
Material Procurement Phase C	10/12/26	06/22/27	0%
Construction RFP Process - Phase C	01/01/27	03/09/27	0%
Phase C Construction	03/31/27	09/15/27	0%

