Liberty - Gainesville 16" - Status as of 09.30.2025

Task Name	Start Date	End Date	% Complete
Project: AGTL Schedule	12/27/24	10/14/27	32%
Project Initiation	12/27/24	01/06/25	100%
Phase A	12/30/24	12/31/25	90%
Engineering Design Phase A	12/30/24	06/11/25	100%
Site Visit	02/04/25	02/06/25	100%
Survey	12/30/24	01/15/25	100%
30% Design	01/07/25	02/25/25	100%
Cathodic Protection Design	02/13/25	04/25/25	100%
Geotech	03/03/25	04/25/25	100%
60% Design	02/07/25	03/14/25	100%
90% Design	03/17/25	04/16/25	100%
IFC Submittal	04/17/25	06/11/25	100%
Local Permitting	02/11/25	07/28/25	100%
Environmental Permitting	02/04/25	06/10/25	100%
Material Procurement	01/20/25	11/20/25	98%
Land Acquisition Phase A	03/17/25	07/21/25	100%
Construction RFP Process - Phase A	03/17/25	06/03/25	100%
Phase A Construction	06/04/25	12/31/25	47%
Phase B and C	02/13/25	10/14/27	10%
Survey Phase B & C	08/20/25	03/09/26	12%
Land Acquisition Phase B and C	08/20/25	06/15/26	8%
Engineering Design Phase B and C	06/04/25	04/09/26	9%
Site Visit	06/04/25	06/04/25	100%
30% Design	06/05/25	07/11/25	82%
Geotech	07/14/25	09/12/25	0%
60% Design	07/14/25	12/23/25	0%
90% Design	12/24/25	02/10/26	0%
IFC Submittal	02/11/26	04/09/26	0%
Cathodic Protection Design	02/13/25	09/10/25	89%
Local Permitting	06/26/25	02/25/26	2%
Environmental Permitting	06/23/25	04/24/26	0%
Material Procurement Phase B	01/05/26	10/06/26	0%
Construction RFP Process - Phase B	04/14/26	06/18/26	0%
Phase B Construction	07/03/26	12/18/26	0%
Material Procurement Phase C	10/12/26	07/21/27	0%
Construction RFP Process - Phase C	02/01/27	04/07/27	0%
Phase C Construction	04/29/27	10/14/27	0%

