ID	Task Name	Duration	Start	Finish	% Complete
0	**8in PE Projects Gville Gantt P1**	**294 days**	**Mon 12/16/24**	**Thu 1/29/26**	**97%**
1	**Design - 2025 8" PE Project 1**	**98 days**	**Mon 12/16/24**	**Wed 4/30/25**	**100%**
19	**Construction**	**254 days**	**Mon 2/10/25**	**Thu 1/29/26**	**96%**
20	Prebid meeting in Gainesville	1 day	Mon 2/10/25	Mon 2/10/25	100%
21	**Project 1**	**229 days**	**Mon 3/17/25**	**Thu 1/29/26**	**96%**
22	Finalize Bid Scope	45 days	Mon 3/17/25	Fri 5/30/25	100%
23	Bid with 90% drawings	15 days	Mon 6/2/25	Fri 6/20/25	100%
24	Review bids	3 days	Mon 6/23/25	Wed 6/25/25	100%
25	Award contractor	10 days	Thu 6/26/25	Wed 7/9/25	100%
26	8" Pipe Land Date	1 day	Thu 7/24/25	Thu 7/24/25	100%
27	**Construction**	**134 days**	**Mon 7/28/25**	**Thu 1/29/26**	**94%**
28	Mobilization/Receive Materials	3 days	Mon 7/28/25	Wed 7/30/25	100%
29	Spot/Stage Pipe	5 days	Thu 7/31/25	Wed 8/6/25	100%
30	8" PE Main Installation	72 days	Thu 8/7/25	Fri 11/14/25	100%
31	**4" PE Installation**	**83 days**	**Tue 8/26/25**	**Thu 12/18/25**	**100%**
32	Dawsonville Hwy at Lakeshore	1 day	Tue 8/26/25	Tue 8/26/25	100%
33	Nix Dr	2 days	Wed 12/17/25	Thu 12/18/25	100%
34	Jones	15 days	Mon 11/24/25	Fri 12/12/25	100%
35	2" PE Installation	7 days	Mon 11/17/25	Tue 11/25/25	100%
36	**Activate Pipe**	**64 days**	**Thu 9/11/25**	**Tue 12/9/25**	**100%**
37	Segment 1	1 day	Thu 9/11/25	Thu 9/11/25	100%
38	Segment 2	1 day	Fri 10/17/25	Fri 10/17/25	100%
39	Segment 3	1 day	Tue 12/9/25	Tue 12/9/25	100%
40	Service Installation and Main Tie overs	39 days	Mon 12/1/25	Fri 1/23/26	85%
41	Retire Existing Main	3 days	Tue 1/27/26	Thu 1/29/26	0%

