ID	Task Name	Duration	Start	Finish	% Complete
0	**8in PE Projects Gville Gantt P2**	**240 days**	**Mon 12/16/24**	**Fri 11/14/25**	**100%**
1	**Design - 2025 8" PE Project 2**	**98 days**	**Mon 12/16/24**	**Wed 4/30/25**	**100%**
19	**Construction**	**200 days**	**Mon 2/10/25**	**Fri 11/14/25**	**100%**
20	Prebid meeting in Gainesville	1 day	Mon 2/10/25	Mon 2/10/25	100%
21	**Project 2**	**155 days**	**Mon 4/14/25**	**Fri 11/14/25**	**100%**
22	Finalize Bid Scope	6 days	Mon 4/14/25	Mon 4/21/25	100%
23	Bid with 90% drawings	16 days	Tue 4/22/25	Tue 5/13/25	100%
24	Review bids	3 days	Wed 5/14/25	Fri 5/16/25	100%
25	Award contractor	15 days	Mon 5/19/25	Fri 6/6/25	100%
26	8" Pipe Land Date	1 day	Fri 6/13/25	Fri 6/13/25	100%
27	Set up Bi weekly Meetings	1 day	Fri 6/27/25	Fri 6/27/25	100%
28	**Construction**	**98 days**	**Wed 7/2/25**	**Fri 11/14/25**	**100%**
29	**North Side of Lake**	**70 days**	**Wed 7/2/25**	**Tue 10/7/25**	**100%**
30	Main Installation	33 days	Wed 7/2/25	Fri 8/15/25	100%
31	Main and Service Tie Overs	20 days	Mon 8/18/25	Fri 9/12/25	100%
32	Retirement	1 day	Tue 10/7/25	Tue 10/7/25	100%
33	**South Side of Lake**	**40 days**	**Mon 9/22/25**	**Fri 11/14/25**	**100%**
34	Main Installation	25 days	Wed 9/24/25	Tue 10/28/25	100%
35	Main and Service Tie Overs	39 days	Mon 9/22/25	Thu 11/13/25	100%
36	Retirement	1 day	Fri 11/14/25	Fri 11/14/25	100%
37	**Inspection Bid and Onboarding**	**25 days**	**Mon 5/5/25**	**Fri 6/6/25**	**100%**

