Liberty - Gainesville 16" - Status as of 12.31.2025

Task Name	Start Date	End Date	% Complete
Project: AGTL Schedule	12/27/24	10/14/27	41%
Project Initiation	12/27/24	01/06/25	100%
Phase A	12/30/24	12/31/25	99%
Engineering Design Phase A	12/30/24	06/11/25	100%
Local Permitting	02/11/25	07/28/25	100%
Environmental Permitting	02/04/25	06/10/25	100%
Material Procurement	01/20/25	11/20/25	100%
Land Acquisition Phase A	03/17/25	07/21/25	100%
Construction RFP Process - Phase A	03/17/25	06/03/25	100%
Phase A Construction	06/04/25	12/31/25	97%
Phase B and C	02/13/25	10/14/27	18%
Survey Phase B & C	08/20/25	03/09/26	32%
Land Acquisition Phase B and C	08/20/25	06/15/26	14%
Geotech	01/26/26	04/03/26	10%
Cathodic Protection Design	02/13/25	09/10/25	89%
Engineering Design Phase B	06/04/25	04/21/26	40%
Local Permitting Phase B	06/26/25	05/08/26	9%
Environmental Permitting	12/04/25	04/24/26	0%
Material Procurement Phase B	01/05/26	10/06/26	0%
Construction RFP Process - Phase B	04/14/26	06/18/26	0%
Phase B Construction	07/03/26	12/18/26	0%
Engineering Design Phase C	06/04/25	07/28/26	29%
Local Permitting Phase C	05/01/26	12/24/26	0%
Material Procurement Phase C	10/12/26	07/21/27	0%
Construction RFP Process - Phase C	02/01/27	04/07/27	0%
Phase C Construction	04/29/27	10/14/27	0%

